



entrambi i fronti di scavo. Allontanamento del materiale scavato attraverso le asole di movimentazione predisposte nella soletta. FASE 2: Scavo fino alla quota di intradosso della soletta di copertura, preparazione del piano di posa in sabbia, opportunamente livellato e FASE 10: Posa dell'armamento e degli impianti di linea. costipato. Scapitozzatura dei diaframmi. FASE 6 e 7: Scavo al di sotto della copertura fino alla quota di esecuzione del 2° ordine di tiranti e successiva realizzazione dei tiranti stessi su entrambi i fronti di scavo. Getto della soletta di copertura in appoggio sui diaframmi. Formazione delle pendenze, posa dell'impermeabilizzazione e rinterro, con

FASE 8: Scavo fino alla quota di progetto, getto del magrone, posa dell'impermeabilizzazione e realizzazione del solettone di fondazione.

ripristino anticipato della sistemazione superficiale.

Milano

Comune di Milano

FSC
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione PROLUNGAMENTO M5 A MONZA CUP: B94D17000000001 PPM\_CDM\_01 E' vietata la riproduzione di questo documento senza la preventiva autorizzazione di MM Spa Società certificata Sistema Gestione Qualità ISO 9001, Ambiente ISO 14001, Energia Servizio Idrico ISO 50001 **MM Spa** Via del Vecchio Politecnico, 8 20121 Milano IL DIRETTORE TECNICO
DOTT. ING FRANCESCO VENEZAL DELLA
Ordine degli Ingegneri Milangeri 4647 2 LUG.2018 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 
 0
 03.07.2018
 EMISSIONE

 Aggior.
 Data
 Descrizione
 Collaborazione alla progettazione GALLERIE A CIELO APERTO METODI COSTRUTTIVI E FASI ESECUTIVE